

Заказчик Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 32139,74 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство газовой блочно-модульной котельной в районе ул. Т. Шевченко
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ОС № 02-01	Строительство газовой блочно-модульной котельной	425,65	8,12	23430,83		23864,6
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		425,65	8,12	23430,83		23864,6
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	ОС № 06-01	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	1041,58	16,35	88,88		1146,81
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		1041,58	16,35	88,88		1146,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ОС № 07-01	Благоустройство и озеленение территории	940,19				940,19
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		940,19				940,19
	Итого по Главам 1-7		2407,42	24,47	23519,71		25951,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
1	ГСН-81-05-01-2001 п.2.4	Временные здания и сооружения, самостоятельные котельные - 3,2%	77,04 3,2% от 2407420	0,78 3,2% от 24470			77,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	77,04	0,78			77,82
		Итого по Главам 1-8	2484,46	25,25	23519,71		26029,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы				208,97	208,97
11	Расчет № 1	Затраты на утилизацию строительного мусора (ООО "ГРИН-КРЫМ" НДС не облагается)				19,57	19,57
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				228,54	228,54
		Итого по Главам 1-9	2484,46	25,25	23519,71	228,54	26257,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2484,46	25,25	23519,71	228,54	26257,96
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	49,69 2% от 2484460	0,51 2% от 25250	470,39 2% от 23519710	4,57 2% от 228540	525,16
		Итого "Непредвиденные затраты"	49,69	0,51	470,39	4,57	525,16
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2534,15	25,76	23990,1	233,11	26783,12
Налоги и обязательные платежи							
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	506,83 20% от 2534150	5,15 20% от 25760	4798,02 20% от 23990100	46,62 20% от 233110	5356,62
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	506,83	5,15	4798,02	46,62	5356,62
		Итого по сводному расчету	3040,98	30,91	28788,12	279,73	32139,74

Составил: _____ Главный специалист отдела технического надзора _____ Шафранская М.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»
Директор по развитию и реализации государственных программ _____ Фахргалиева Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)