

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000010404 ВЛ-0,4кВ ТП10 л.17
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка А-35 – 90м, АС-50 – 35м, СИП 4х70 – 92м, СИП 4х50 – 50м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 01.01.1950 . Общая длина 457м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора, №9, №7. дерев. двухстоечная деревянная на приставках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена деревянной двухстоечной опоры на ж/б двухстоечную опору – 2шт.	Опора СВ-9,5 – 4шт. Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 24шт
2	Опора №6, промежуточная одностоечная деревянная на ж/б приставках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена опоры промежуточной деревянной на ж/б приставках на промежуточную ж/б – 1шт.	Опора СВ-9,5 – 1шт. Траверса ТН2 – 6шт Изолятор ТФ10 – 12шт Хомут Х10 – 6шт Зажим Р635 – 34шт
3	Опора №2 №3 №4 деревянная опора на приставках рельсах	Загнивание древесины, ослабили бандажи	Демонтировать опоры, ввода к абонентам переключить на опоры №30,31,32	Зажим Р635 – 34шт
4	Замена проводов АС на СИП от оп.№1-5, 5-9	Провод АС изношен, обрывы проволоки, следы подгорания в местах контактов	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,137км	Провод СИП 4х70 – 0,137км Зажим RPA 435-70 – 6шт Крюк – 8шт Зажим SO270 – 2шт Зажим Р70 – 16шт Зажим Р635 – 52шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 40шт Крюк – 16шт
7	Провод в пролетах опор №1-2-3-4	Провис провода, провод пожжен, фаза и ноль	Демонтировать провод АС в пролетах опор №1-2-3-4, ввода переключить на опоры опоры №30,31,32	
8	В пролетах опор №5-6, №6-7	Провис провода в связи с большим расстоянием между опорами	Доставить в пролетах опор промежуточную ж/б опору – 2шт	Опора СВ-9,5 – 2шт. Крюк – 2шт Зажим SO270 – 2шт

9	Подрезка деревьев пр. оп.5-6, 6-7, 7-8	Деревья касаются проводов	Подрезка деревьев –12шт	Бензин АИ-95 –12л
10	Повторное заземление нулевого провода Оп.1, оп.5 оп.9	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления –3шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 30кг Зажим ПС1.1. – 9шт
11	Надписи на опорах оп.1-9	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –16опор	Краска
12	Установление значения параметра Оп.1, оп.5 оп.22	Сопротивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
13	Установление значения параметра Оп.1, оп.5, оп.22	Сопротивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
14	Установление значения параметра Оп.1, оп.5, оп.22	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
К=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
К=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность


Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись

дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись

дата

Представитель(и)специализированных предприятий

ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата


ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000010406 ВЛ-0,4кВ ТП10 л.5
(инвентарный номер, наименование основного средства)
Тип/марка А-16 – 70м, АС-50 – 115м, СИП 4х70 – 90м, СИП 4х16 – 105м
Разработчик/изготовитель _____
Дата изготовления _____ зав. № _____
Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
Введено в эксплуатацию 01.01.1950 . Общая длина 555м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора №15,21 дерев. двухстоечные на приставках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена деревянной двухстоечной опоры на ж/б двухстоечную опору – 2шт.	Стойка СВ-10,5 – 2шт Стойка СВ-9,5 – 2 шт. Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 30шт
2	Опора №22, 23 деверев. на пасынках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена деревянной опоры на приставках на деревянную на приставках – 2шт.	Стойка дерево – 2 шт. Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 30шт
3	Опора №24 двухстоечные на приставках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена деревянной двухстоечной опоры на приставках на деревянную двухстоечную на приставках – 1шт.	Стойка дерево – 2шт. Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Хомут Х10 – 2шт Зажим Р635 – 12шт
4	Замена проводов АС на СИП от оп.№11-12, 12-15; 12-16-17	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,1665км	Провод СИП 4×70 – 0,1665км Зажим RPA 435-70 – 6шт Крюк – 8шт Зажим SO270 – 2шт Зажим Р70 – 20шт Зажим Р635 – 54шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 20шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 20шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 50шт Крюк – 16шт
7	Пролетах опор №12-13	Провис провода более нормативного значения в связи с большим пролетом между опорами	Доставить в пролете опор промежуточную ж/б опору	Стойка СВ-9,5 – 1 шт. Крюк – 1шт Зажим SO270 – 1шт
8	Оп.5-оп.17. -оп.20	Провис провода более нормативного значения	Перетяжка провода 7 пролетов 0,220 км	Зажим Р635 – 32шт

9	Подрезка деревьев пр. оп.21-22, 22-23, 23-24, 14-15	Деревья касаются проводов	Подрезка деревьев –12шт	Бензин АИ-95 –12л
10	Повторное заземление нулевого провода Оп.12, оп.11, оп.15	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления –3шт	Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 30кг Зажим ПС1.1. – 9шт
11	Надписи на опорах оп.1-17	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –17опор	Краска
12	Установление значения параметра Оп.1, оп.17, оп.24	Сопrotивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
13	Установление значения параметра Оп.1, оп.17, оп.24	Сопrotивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
14	Установление значения параметра Оп.1, оп.17, оп.24	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
K=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

<u>Зам. Начальника сл. РЭС</u> должность	<u>1 Дикий М.А.</u> Ф.И.О.	 подпись	_____ дата
<u>Мастер сл. РЭС</u> должность	<u>/ Раханский Д.А.</u> Ф.И.О.	 подпись	_____ дата

Представитель(и)специализированных предприятий

_____	_____	_____
ФИО	подпись	дата
_____	_____	_____
ФИО	подпись	дата
_____	_____	_____
ФИО	подпись	дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000028107 ВЛ-0,4кВ КТП-398 л.1 - Ф
 (инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка АС-25 – 343м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 22.07.1995 Общая длина 343м
 (дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора № 4 Одностоечная ж/б опора	Наклон опоры поперек оси ВЛ	Выправка опоры поперек оси ВЛ	
2	Опора № 6,7,8 Одностоечная деревянная опора	Загнивание, растрескивание древесины, ослабили бандажи, сколы бетона приставок	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору – 3шт	Опора СВ-9,5 – 3 шт Траверса ТН2 – 3шт Изолятор ТФ10 – 6шт Хомут Х10 – 3шт
3	Опора №9,10 Одностоечная деревянная опора	Загнивание, растрескивание древесины, ослабили бандажи, сколы бетона приставок	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную металлическую – 2шт	Труба профильная 100/100/6 – 12м. Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Зажим Р635 – 4шт
4	Замена проводов АС на СИП в пролётах оп. №1-4	Провод АС изношен, обрывы жилки провода, следы подгорания в местах схлестывания проводов (недопустимые провисы)	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,1029км	Провод СИП 4×35 – 0,1029км Зажим РРА 435-50 – 2шт Крюк – 4шт Зажим SO270 – 2шт Зажим Р70 – 4шт Зажим Р635 – 4шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт Для переносного ПЗ
5	Повторное заземление нулевого провода Оп.1 Оп.4	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления – 4шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 40кг Зажим ПС1.1. – 12шт
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 2шт		
7	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 2шт		Зажим Р635 – 4шт Крюк – 2шт
8	Подрезка деревьев в пролётах опор №6-10	Кроны деревьев касаются проводов	Подрезка деревьев – 15шт	Бензин АИ-95 – 5л.

9	Надписи на опорах	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах – 10 опор	Краска
10	Установление значения параметра №1, 10	Сопrotивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 2 замера	
11	Уст. значения параметра №1, 10	Сопrotивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 2 замера	
12	Уст. значения параметра №1, 10	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 2 замера	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности	
K=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом	

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Представитель(и) специализированных предприятий

ФИО подпись дата

ФИО подпись дата

ФИО подпись дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкцииОборудование 000010326 ВЛ-0,4кВ ТП-34 л.2

(инвентарный номер, наименование основного средства)

Тип/марка СИП4х70 – 190м, АС-35 – 448м

Разработчик/изготовитель _____

Дата изготовления _____ зав. № _____

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____

Введено в эксплуатацию 01.01.1955
(дата)Общая длина 638м

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора №19 Двухстоечная анкерная деревянная опора	Загнивание древесины, ослабли бандажи	Замена двухстоечной деревянной опоры на двухстоечную ж/б опору – 1шт	Стойка СВ-9,5 – 2шт Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 12шт
2	Опора №1 одностоечная ж/б опора	Сколы бетона, видна арматура	Замена одностоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б опору – 1шт	Стойка СВ-10,5 – 2шт Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 12шт
3	Опора №22 одностоечная деревянная опора	Загнивание древесины, ослабли бандажи	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору – 1 шт	Стойка СВ-9,5 – 1шт Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Хомут Х10 – 2шт Зажим Р635 – 12шт
4	Опора №21 одностоечная ж/б опора	Загнивание древесины, ослабли бандажи	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную ж/б - 1 шт	Стойка СВ-9,5 – 1шт Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Хомут Х10 – 2шт Зажим Р635 – 12шт
5	Замена проводов АС на СИП от оп. № 6-7; 7-15 – до разрыва с ТП1411 л.8; 7-12	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,191км	Провод СИП 4х70 – 0,191км Зажим RPA 435-70 – 8шт Крюк – 14шт Зажим SO270 – 6шт Зажим Р70 – 16шт Зажим Р635 – 52шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 20шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
7	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 20шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 40шт Крюк – 16шт
8	Подрезка деревьев пр. оп.2-7; 7-14	Деревья касаются проводов	Подрезка деревьев – 8шт	Бензин АИ-95 – 4л

9	Повторное заземление нулевого провода Оп.6, оп.7, оп.14, оп.19	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления —4шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 30кг Зажим ПС1.1. – 9шт
10	Надписи на опорах оп.1-22	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах —22 опор	Краска
11	Установление значения параметра Оп.2, оп.7, оп.14	Сопrotивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
12	Установление значения параметра Оп.2, оп.7, оп.14	Сопrotивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
13	Установление значения параметра Оп.2, оп.7, оп.14	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
К=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
К=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись

_____ дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись

_____ дата

Представитель(и) специализированных предприятий

_____ ФИО _____ подпись _____ дата

_____ ФИО _____ подпись _____ дата

_____ ФИО _____ подпись _____ дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000028120 ВЛ-0,4кВ ТП-638 л.9 - Ф
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка АС-35 – 660м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 28.09.1988 . Общая длина 660м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Оп. №18 одностоечная ж/б опора	Сколы бетона, видна арматура, наклон опоры поперек оси ВЛ	Замена одностоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б опору – 1шт	Стойка СВ-10,5 – 2шт. Траверса ТН-2 – 2шт Изолятор ТФ-10 – 4шт Кронштейн Х-89 – 1шт
2	Оп. №22 Двухстоечная ж/б опора	Наклон опоры поперек оси ВЛ.	Выправка двухстоечной опоры поперек оси ВЛ – 1шт	
3	Оп. №20, 21 Одностоечная опора ж/б	Наклон опоры поперек оси ВЛ.	Выправка одностоечной опоры поперек оси ВЛ – 2шт	
4	Провод в пролетах опор №1-11	Провод в пролетах опор изношен в процессе длительной эксплуатации, пожжен, распушен.	Замена провода АС-35 на провод марки СИП4х70 – 198м	Провод СИП4х70-210м С учетом провиса и строительного запаса Зажим РРА 435-70 – 8шт Зажим поддерж – 6 шт Крюк – 14шт Зажим Р70 – 8шт Зажим Р635 – 36шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт Для переносного ПЗ
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 10шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 10шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 36шт Крюк – 16шт

7	Повторное заземление нулевого провода Оп.1, оп.11,	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления –2шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 12,2кг Уголок 50х50 – 20кг Зажим ПС1.1. – 6шт
8	Подрезка деревьев в пролётах опор №1-22	Кроны деревьев касаются проводов	Подрезка деревьев –6шт	Бензин АИ-95 – 3л.
9	Надписи на опорах	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –23 опор	Краска
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
К=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
К=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Представитель(и)специализированных предприятий

ФИО подпись дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000000688 ВЛ-0,4кВ ТП 340 л.5
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка A-35 – 265м, СИП 4х25 – 361м, СИП 4х50 – 43м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 01.12.1966 Общая длина 669м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Оп.№1 двухстоевая железобетонная	Сколы бетона видна арматура	Замена двухстоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б – 1шт	Опора СВ-9,5 – 2 шт Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 20шт
2	Опора №6 Одностоечная ж/б	Сколы бетона, видна арматура	Замена ж/б промежуточной опоры на опору ж/б с подкосом – 1шт	Опора СВ-9,5 – 2 шт Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 20шт
3	Опора №2,3,4,5, Одностоечная ж/б	Сколы бетона, видна арматура	Замена ж/б промежуточной опоры на опору ж/б – 4шт	Опора СВ-9,5 – 4 шт Траверса ТН2 – 8шт Изолятор ТФ10 – 16шт Хомут Х10 – 8шт Зажим Р635 – 56шт
4	Замена проводов АС на СИП в пролётах оп.№1 – оп.№6	Провод АС изношен, обрывы жилки провода, следы подгорания в местах схлестывания проводов (недопустимые провисы)	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,1878км	Провод СИП 4×70 – 0,1878км Зажим РРА 435-70 – 8шт Крюк – 11шт Зажим SO270 – 3шт Зажим Р70 – 30шт Зажим Р635 – 48шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 18шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 18шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 38шт Крюк – 16шт
7	Подрезка деревьев в пролётах опор №1-9	Кроны деревьев касаются проводов	Подрезка деревьев – 8шт	Бензин АИ-95 – 6л.

8	Повторное заземление нулевого провода оп.№1,№4,№6	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж лучевого заземлителя опоры –3шт	Сталь кругл 10 мм 37,2кг Уголок 50х50 – 30кг Зажим ПС1.1. – 9шт
9	Надписи на опорах	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –11 опор	Краска
10	Установление значения параметра оп.№1,№5,8	Сопrotивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
11	Уст. значения параметра оп.№1,№5,8	Сопrotивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
12	Уст. значения параметра оп.№1,№5,8	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
К=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
К=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Представитель(и)специализированных предприятий

ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкцииОборудование 000000303 ВЛ-0,4кВ ТП-814 л.1

(инвентарный номер, наименование основного средства)

Тип/марка СИП4х16 – 81м, СИП 4х35 – 196+55м, СИП 4х50 – 232м

Разработчик/изготовитель _____

Дата изготовления _____ зав. № _____

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____

Введено в эксплуатацию 01.05.2013 Общая длина 564м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Оп. №55а одностоечная ж/б опора	Сколы бетона, видна арматура	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную металлическую опору – 1шт	Профиль стальной 100/100 – 6м Фундамент для опоры – 0,25куб.м. Крюк – 2шт
2	Провод в пролетах опор №1-№51-№52-№53-№54-№55	Пропускная способность провода не достаточна для предоставления потребителем качественной электроэнергии.	Замена провода СИП4х35 на провод марки СИП4х70 – 135м	Провод СИП4-70 – 142м С учетом провиса и строительного запаса Зажим RPA 435-70 – 8шт Крюк – 1шт Зажим SO270 – 3шт Зажим P70 – 8шт Зажим P635 – 40шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт Для переносного ПЗ
3	Провод в пролетах опор №55-55а-55б	Пропускная способность провода не достаточна для предоставления потребителем качественной электроэнергии.	Замена провода СИП4х16 и АС2-16 на провод марки СИП4х35 – 70м Провод использовать ранее демонтированный в пролетах опор №1-№51-№52-№53-№54-№55	Зажим RPA 435-70 – 4шт Крюк – 4шт Зажим P70 – 4шт Зажим P635 – 12шт
4	Повторное заземление нулевого провода Оп.1, оп.55	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления – 2 шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 20,2кг Уголок 50х50 – 20кг Зажим ПС1.1. – 6шт
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 10шт 3-Ф (трехфазный) – 10шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 10шт 3-Ф (трехфазный) – 10шт		Зажим P635 – 60шт Крюк – 12шт
7	Подрезка деревьев в пролётах опор №1-№51-№52-№53-№54-№55-№55а, №55б	Кроны деревьев касаются проводов	Подрезка деревьев – 12шт	Бензин АИ-95 – бл.

8	Надписи на опорах	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –30 опор	Краска
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности	
K=1,15		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом	

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Представитель(и)специализированных предприятий

ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата
ФИО	подпись	дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000000106 ВЛ-0,4кВ ТП-39 Л.3
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка АС-35 – 387м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 01.01.1958 Общая длина 387м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора №1, №11, №15 Двухстоечная анкерная на ж/б приставках	Загнивание древесины, сколы бетона приставок	Замена двухстоечной деревянной опоры на ж/б приставках на двухстоечную ж/б опору – 3 шт	Стойка СВ-9,5 – 6шт Траверса ТН2 – 12шт Изолятор ТФ10 – 24шт Хомут Х10 – 12шт Зажим Р635 – 30шт
2	Опора №12, №13, №14 Одностоечная деревянная на приставках рельсах	Загнивание древесины тела опоры	Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б одностоечную опору – 3шт	Стойка СВ-9,5 – 3шт Траверса ТН2 – 6шт Изолятор ТФ10 – 12шт Хомут Х10 – 6шт Зажим Р635 – 18шт
3	Замена проводов АС на СИП от оп.№1-4	Провод АС изношен, обрывы проволок, следы подгорания в местах контактов	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,116км	Провод СИП 4×70 – 0,116км Зажим РРА 435-70 – 6шт Крюк – 8шт Зажим SO270 – 2шт Зажим Р70 – 16шт Зажим Р635 – 52шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
4	Подрезка деревьев пр. оп.1-2, оп.2-3,3-4 10-15	Деревья касаются проводов	Подрезка деревьев – 25шт	Бензин АИ-95 – 25л
5	Повторное заземление нулевого провода Оп.1, оп.11, оп.15 Оп.4	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления – 4шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 40кг Зажим ПС1.1. – 12шт
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		
7	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12шт 3-Ф (трехфазный) – 4шт		Зажим Р635 – 40шт Крюк – 16шт

8	Надписи на опорах оп.1-16	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –16опор	Краска
9	Ввод к многоквартирному у дому	Ввод к многоквартирному дому выполнен голым проводом	Замена ввода к ж/д – 2 шт	Провод СИП 4×35 – 0,05км Зажим RPA 435-70 – 4шт Крюк – 4шт Зажим P70 – 16шт
10	Установление значения параметра Оп.1, оп.11, оп.15	Сопротивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
11	Установление значения параметра Оп.1, оп.11, оп.15	Сопротивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
12	Установление значения параметра Оп.1, оп.11, оп.15	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности	
K=1,15		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом	

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

дата

Мастер сл. РЭС

Раханский Д.А.
Ф.И.О.



подпись

дата

Представитель(и) специализированных предприятий

ФИО	подпись	дата
-----	---------	------

ФИО	подпись	дата
-----	---------	------

ФИО	подпись	дата
-----	---------	------

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000000886 ВЛ-0,4кВ ТП 340 л.3
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка А-35 – 721м, СИП 4х25 – 181+354м, СИП 4х50 – 198м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 30.06.2015 Общая длина 1679м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Оп.№2,11,23 двухстоечная железобетонная	Сколы бетона, видна арматура	Замена двухстоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б – 3шт	Опора СВ-9,5 – 6 шт Траверса ТН2 – 6шт Изолятор ТФ10 – 12шт Хомут Х10 – 6шт Зажим Р635 – 20шт
2	Опора №5 двухстоечная железобетонная	Сколы бетона, видна арматура	Замена ж/б двухстоечной ж/б опоры на трехстоечную ж/б – 1шт	Опора СВ-9,5 – 3 шт Траверса ТН2 – 4шт Изолятор ТФ10 – 8шт Хомут Х10 – 4шт Зажим Р635 – 12шт
3	Опора №3 опра деревянная на приставках одностоечная	Загнивание древесины, ослабили бандажи	Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б одностоечную – 1шт	Опора СВ-9,5 – 1 шт Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Хомут Х10 – 2шт Зажим Р635 – 8шт
4	Опора№ 6,7,10,13,14,16,17 опора одностоечная железобетонная	Сколы бетона видна арматура, наклоны вдоль, поперек оси ВЛ	Замена одностоечной ж/б опоры на одностоечную ж/б – 7 шт	Опора СВ-9,5 – 7 шт Траверса ТН2 – 14шт Изолятор ТФ10 – 28шт Хомут Х10 – 14шт Зажим Р635 – 48шт
5	Замена проводов АС на СИП в пролётах оп.№1-5; 5-11; 11-15	Провод АС изношен, обрывы жилки провода, следы подгорания в местах схлестывания проводов (недопустимые провисы)	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,503км	Провод СИП 4×70 – 0,503км Зажим РРА 435-70 – 20шт Крюк – 28шт Зажим SQ270 – 8шт Зажим Р70 – 40шт Зажим Р635 – 40шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 14шт 3-Ф (трехфазный) – 8шт		
7	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 14шт 3-Ф (трехфазный) – 8шт		Зажим Р635 – 40шт Крюк – 16шт

8	Подрезка деревьев в пролётах опор №4-5,	Кроны деревьев касаются проводов	Подрезка деревьев –6шт	Бензин АИ-95 – 4л.
9	Повторное заземление нулевого провода оп.№2,№5,№11, №15	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж лучевого заземлителя – 4шт	Сталь кругл 10 мм 42кг Уголок 50х50 – 40кг Зажим ПС1.1. – 12шт
10	Надписи на опорах	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –42 опор	Краска
11	Установление значения параметра оп.№1, оп.№5 оп.11	Сопротивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
12	Уст. значения параметра оп.№1, оп.№5 оп.11	Сопротивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
13	Уст. значения параметра оп.№1, оп.№5 оп.11	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
K=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись дата

Представитель(и)специализированных предприятий

_____ ФИО	_____ подпись	_____ дата
_____ ФИО	_____ подпись	_____ дата
_____ ФИО	_____ подпись	_____ дата

ВЕДОМОСТЬ
Неисправностей объекта, подлежащего ремонту, реконструкции

Оборудование 000010405 ВЛ-0,4кВ ТП-10 л.2
(инвентарный номер, наименование основного средства)
 Тип/марка СИП4х16 – 33м, А-35 – 214м, СИП 4х70 – 231м
 Разработчик/изготовитель _____
 Дата изготовления _____ зав. № _____
 Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) _____
 Введено в эксплуатацию 01.01.1950 Общая длина 478м
(дата)

№ п/п	Наименование элемента ремонтируемого объекта	Вид дефекта	Меры по устранению Дефекта (кол-во и ед. измер.)	Количество основных материалов (наименование, кол-во и ед. измер.)
1	2	3	4	5
1	Опора <u>№10</u> дерев. двухстоечная деревянная на приставках	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена деревянной двухстоечной опоры на ж/б двухстоечную опору – 1 шт.	Опора СВ-9,5 – 2шт. Траверса ТН2 – 6шт Изолятор ТФ10 – 12шт Хомут Х10 – 6шт Зажим Р635 – 30шт
2	Опора <u>№3, №5, №8А, №9</u> промежуточная одностоечная деревянная на приставках рельсах	Загнивание и растрескивание древесины стойки	Замена опоры промежуточной деревянной на ж/б приставках на промежуточную ж/б – 4шт.	Опора СВ-9,5 – 4шт. Траверса ТН2 – 12шт Изолятор ТФ10 – 24шт Хомут Х10 – 8шт Зажим Р635 – 34шт
3	Опора <u>№11</u> одностоечная ж/б опора	Сколы бетона видна арматура	Замена одностоечной ж/б опоры на двухстоечную ж/б – 1 шт	Опора СВ-9,5 – 2шт. Траверса ТН2 – 2шт Изолятор ТФ10 – 4шт Хомут Х10 – 2шт Зажим Р635 – 8шт
4	Замена проводов АС на СИП от оп. №8-11; №10-12-13	Провод АС изношен, обрывы проволоки, следы подгорания в местах контактов	Замена проводов АС на СИП в объеме 30% общей длины ВЛ – 0,143км	Провод СИП 4×70 – 0,143км Зажим РРА 435-70 – 6шт Крюк – 8шт Зажим SO270 – 2шт Зажим Р70 – 16шт Зажим Р635 – 52шт ОПН-0,4кВ – 2компл РМССн Адаптер – 8шт <i>Для переносного ПЗ</i>
5	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Демонтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12 шт 3-Ф (трехфазный) – 8 шт		
6	Ответвления (ввода) от опор к потребителям	Монтаж ответвлений (вводов) от опор при замене провода, замене опор 1-Ф (однофазный) – 12 шт 3-Ф (трехфазный) – 8 шт		Зажим Р635 – 40шт Крюк – 16шт
7	В пролетах опор №5-6, №6-7	Провис провода в связи с большим расстоянием между опорами	Доставить в пролетах опор промежуточную ж/б опору – 2шт	Опора СВ-9,5 – 2шт. Крюк – 2шт Зажим SO270 – 2шт
8	Подрезка деревьев пр. оп. 8-9; 12-13; 3-4	Деревья касаются проводов	Подрезка деревьев – 12шт	Бензин АИ-95 – 6л

9	Повторное заземление нулевого провода Оп.8, оп.11. оп.13	Отсутствие повторного заземления нулевого провода	Монтаж повторного заземления –3шт	Сталь кругл 10 мм Сталь кругл 10 мм – 37,2кг Уголок 50х50 – 30кг Зажим ПС1.1. – 9шт
10	Надписи на опорах оп.1-16	Обесцвечивание надписей на опорах	Нанесение надписей на опорах –16опор	Краска
11	Установление значения параметра Оп.1, оп.10 оп.13	Сопротивление растекания тока заземлителя	Замер сопротивления растекания тока заземлителя и приведение его к норме – 3 замер	
12	Установление значения параметра Оп.1, оп.10 оп.13	Сопротивление петли "фаза-нуль"	Замер полного сопротивления петли "фаза-нуль" – 3 замер	
13	Установление значения параметра Оп.1, оп.10 оп.13	Напряжение в контрольных точках ВЛ шт.	Замер напряжения в контрольных точках ВЛ – 3 замер	
Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда.				
K=1,2	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности		
K=1,15	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.9.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом		

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов, осмотров, обследований и т.д.)

Зам. Начальника сл. РЭС
должность

Дикий М.А.
Ф.И.О.


подпись _____ дата _____

Мастер сл. РЭС
должность

Раханский Д.А.
Ф.И.О.


подпись _____ дата _____

Представитель(и)специализированных предприятий

ФИО _____ подпись _____ дата _____

ФИО _____ подпись _____ дата _____

ФИО _____ подпись _____ дата _____